

		MESECI																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		
A.	Pripravljalna dela, organizacija gradbišča																															
B.	Infrastrukturalne ureditve																															
C.	Izgradnje odlagalnega silosa																															
D.	Hala nad silosom																															
E.	Tehnološki objekt																															
F.	Upravnoservisni objekt																															
G.	Portalno dvigalo																															
H.	Zunaje ureditve																															

	Čas trajanja (dni od uvedbe v delo)
Časovnica gradnje - bistveni mejniki izgradnje:	
0. Uvedba izvajalca v delo	0
1. Priprava gradbišča z gradbiščno infrastrukturo	50
2. Zaključena vsa dela na infrastrukturnih ureditvah dostopa na gradbišče	200
3. Zaključeni izkopi odlagalnega silosa do kote + 99,0 m	450
4. Zaključena betonaža sekundarne obloge odlagalnega silosa	720
6. Zaključen tehnološki objekt	750
8. Zaključen upravno servisni objekt	800
5. Portalno dvigalo v funkciji	830
7. Uspešno izvedeno poskusno spuščanje zabojnika v odlagalni silos	850
9. Zaključene zunanje ureditve in vsa gradbena dela ter uspešno izveden tehnični pregled objekta	900

OPOMBA:

ZAČETEK DEL JE VEZAN NA UVEDBO IZVAJALCA GRADNJE V DELO!